

监 理 日 记 ()

日期: 2017年6月16日

星期: 五

天气: 多云

气温: 20/28℃

工程名称: 北桥一期5米瓦

监 理 工 作 情 况

1. 整理资料, 督促施工单位准备相关资料.
2. 巡视现场发现6月14日发现的29#车区支架横梁连接件螺栓安装问题今日已整改完毕.
3. 巡视发现西面楼梯间保室垃圾较多, 现场已要求整改.
4. 召开监理例会.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

湖北
I
建

1. 继保室二次接线约50%
2. 综合楼楼梯贴瓷砖约80%
3. 继保室窗户玻璃安装完成.
4. 支架安装约30个
5. 组件安装约40组
6. MC4插头约组插55组

其 它 事 项

下发会议纪要11, 监理通知单12
组件到货3车

本日现场监理人员

李金梁 隋红高 魏凯清

记录人:

隋红高

总监 (总监代表):

李金梁

江苏省建设厅监制