

# 监 理 日 记( )

B7

日期: 2017年6月19日

星期: -

天气: 阴转多云  
气温: 21/32℃

工程名称: 仙桃一期5兆瓦(东方红)

## 监 理 工 作 情 况

1. 整理资料,督促施工单位及时上报相关资料。
2. 巡视现场发现 15# 电杆基础防雷焊接不符合要求,现场已要求整改,并下发监理通知单。
3. 巡视现场发现 18# 电杆箱变有破损(顶板有破损),且门已无法打开,现场已通知业主与施工单位,确定进一步处理办法。
4. 巡视现场发现 35# 电杆支架基础基础已积水未及时清理,现场已要求排干后方可浇筑,现场已整改完毕。

## 施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

湖北  
I  
建

1. 综合楼外墙面涂料完成约 60%
2. 升压站篮球场做场区; 场区石垫层完成约 30%
3. 继保室二次接线完成约 80%
4. 高压柜高压电缆头制作完成约 60%
5. 组件安装约 25 组
6. 支架立柱安装约 200 个
7. 4# 电杆头对接约 25 组

## 其 它 事 项

下发监理通知单 15

本日现场监理人员

李金梁 曾江高 魏凯青

记录人:

曾江高

总监(总监代表):

李金梁