

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年6月22日

星期: 四

工程名称: 新时仙林一期北区

天气: 多云转阴

气温: 25/32℃

监
理
工
作
情
况

1. 整理资料, 督促施工单位准备相关资料.
2. 巡视现场发现27#P柜箱变吊装未设置安全警示现场已要求整改, 现场已整改完毕.
3. 巡视发现现场箱变雨水基础内的积水已抽出, 已整改完毕.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

湖北
子建

1. 配电柜设备调试完成约70%
2. 支架基础独立柱浇筑完成约20个
3. 组件安装完成约20组
4. 综合楼外墙涂料完成约95%
5. 箱变吊装完成约5个.

其
它
事
项

本日现场监理人员

李金梁 阮亚高 魏凯青

记录人:

阮亚高

总监 (总监代表):

李金梁

江苏省建设厅监制