

监 理 日 记 ()

日期: 2017年6月26日

星期: -

工程名称: 新建升压站一期50兆瓦

天气: 小雨转小雨
气温: 21/32℃

监 理 工 作 情 况

1. 整理资料, 督促施工单位及时上报相关资料。
2. 巡视现场发现33#箱变基础独立柱有蜂窝麻面现象, 现场已要求整改。
3. 巡视现场发现6.25日发现的SVG构架基础未铺碎石的问题, 今日发现已整改, 已将碎石铺上。
4. 巡视现场发现33#隔支架横梁安装人员未戴安全帽, 现场已通知整改, 现场已整改完毕。

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

湖北建工

1. 组件安装完成约22组。
2. 升压站调试完成。
3. 支架立柱安装完成约15个。
4. 组件接地安装完成约50组。
5. 升压站打扫清理完成。

其 它 事 项

本日现场监理人员

李金梁 阮仰高 魏凯春

记录人:

阮仰高

总监 (总监代表):

李金梁

江苏省建设厅监制