

监 理 日 记()

B7

日期: 2017 年 6 月 28 日

星期: 三

天气: 多云

气温: 23/30℃

工程名称: 新沂仙桃二期50kV

监
理
工
作
情
况

1. 整理资料, 督促施工单位准备相关资料
2. 检查监督升压站整改事项, 为并网做好准备工作
3. 巡视发现 31# 阵区组件安装不顺直, 现场要求整改。
4. 巡视发现 35#、36# 阵区大桁架卸货过程中, 部分人员未戴安全帽, 且现场指挥不合理。现场已要求整改。
现场已整改完毕。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

湖
北
工
建

1. 组件安装完成约 20 组
2. 36# 阵区接地扁钢焊接完成约 30 米。
3. 升压站整改, 贴相关设备横标签与电缆标号。
4. 35# 阵区接地沟开挖约 50 米。

其
它
事
项

大棚支架到货 1 车

本日现场监理人员

李金梁 隋迎高 魏凯春

记录人:

隋迎高

总监 (总监代表):

李金梁

江苏省建设厅监制