

监 理 日 记()

日期: 2017年 7月 9日
星期: 日

天气: 大雨转阴
气温: 23/29℃

工程名称: 东方日升仙桃二期50兆瓦

监
理
工
作
情
况

1. 整理资料, 督促施工单位上报相关资料.
2. 巡视现场发现 30# 桥架部分支架部分横条与斜撑连接螺栓未拧紧, 现场已要求整改.
3. 巡视现场发现 28# 桥架接地扁钢焊接防腐处理不到位, 现场已要求整改, 现场已整改完毕.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

湖北
正建

1. 组件安装完成约 3 组
2. 接地扁钢焊接完成约 100 米
3. 下午 7 阵雨未施工

其
它
事
项

下午 7 阵雨

本日现场监理人员

李金梁 魏凯春 侯血高

记录人:

侯血高

总监 (总监代表):

李金梁

江苏省建设厅监制