

监 理 日 记()

日期: 2017年7月12日

星期: 三

天气: 多云
气温: 27/33°C

工程名称: 韩昕仙桃一期50兆瓦

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料 2. 巡视现场发现 7月10日发现的34#轻组件安装不顺直的问题今日发现已整改。 3. 巡视现场发现 1#温室大棚支架组装施工人员未戴安全帽现场已要求整改, 现场已整改完毕。 4. 巡视发现 7月11日发的35#阵区大棚支架安装问题今日已整改完毕。	
施 工 情 况	承包单位 湖北 建工	施工内容及进度 1. 组件安装完成约15组 2. 围栏卸货完成 3. 光伏场区围栏基础放点完成约30% 4. 35#阵区接地引上线焊接完成约85% 5. 接地扁钢焊接完成约200米。
其 它 事 项	大棚支架到货, 卸货完成	
本日现场监理人员	李金梁 隋仰高 魏凯青	
记录人:	隋仰高 总监(总监代表):	