

## 监 理 日 记( )

日期: 2017 年 7 月 19 日

星期: 三

天气: 晴

气温: 27-35°C

工程名称: 新沂山桃柳林生态园(一期)

监  
理  
工  
作  
情  
况

1. 整理资料, 督促施工单位上报相关资料。
2. 巡视现场发现 35# 陈区箱变汇流箱支架焊接未满焊且焊缝处防腐处理不符合要求, 现场已要求整改。
3. 同业主及施工单位人员对 35#、36# 大棚支架材料进行现场称重, 发现实际称得的重量与发货所标注的重量不符合且出入较大。

施  
工  
情  
况

承包单位

施工内容及进度

湖北  
工建

1. 组件安装完成约 7 组
2. 围栏基础挖基坑约 20 个。
3. 组件接地连接约 20 组。
4. 汇流箱安装约 15 个。

其  
它  
事  
项

下台监理联系单 037

本日现场监理人员

李金梁 陶亚高 魏凯清

记录人:

陶亚高

总监 (总监代表):

李金梁