

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 7 月 20 日

星期: 四

天气: 晴
气温: 28 / 35℃

工程名称: 仙桃杨林一期5兆瓦

监
理
工
作
情
况

1. 整理资料, 要求施工单位上报相关资料.
2. 巡视现场发现 18# 阵列支架及组件安装部分螺栓未紧固到位, 现场已要求整改.
3. 巡视现场发现场区围栏基础挖基坑深度不符合要求, 现场已要求整改, 现场已整改完毕.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

湖
北
工
建

1. 组件安装完成约 7 组
2. 围栏基础浇筑约 25 个.
3. 5# 阵列大棚支架安装完成约 80%, 56# 阵列大棚约 40%
4. 汇流箱安装约 15 个.
5. 组件接地连接约 20 组.

其
它
事
项

本日现场监理人员

李金果 陶亚高 魏凯青

记录人:

陶亚高

总监 (总监代表):

李金果