

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 2月 22日

星期: 六

工程名称: 新沂仙桃一期50kV

天气: 晴
气温: 28/37℃

监 理 工 作 情 况

1. 整理资料, 要求施工单位报相关资料.
2. 巡视现场发现27#, 29#杆区接地焊接垂直接地极焊接搭接面积不符合要求, 现场已要求整改, 并下发监理通知单019.
3. 巡视发现35#杆区大相支架安装作业人员出现轻微中暑, 现场已要求停止施工, 并要求项目部准备相关防暑降温措施.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

湖北
建工

1. 组件安装完成约 7组
2. 围栏基础浇筑约 10个
3. 围栏基础挖基坑约 20个
4. 12#杆区立杆安装约 70个
5. 汇流箱安装约 13个

其 它 事 项

下发监理通知单019

本日现场监理人员

李金梁 隋亚高 魏凯清

总监 (总监代表):

李金梁

记录人:

隋亚高

江苏省建设厅监制