

监 理 日 记()

日期: 2017年 7月 24日

天气: 晴
气温: 29 / 38°C星期: 一
工程名称: 东江时山水林一期50米瓦

监 理 工 作 情 况

1. 整理资料, 要求施工单位及时上报相关资料。
2. 巡视现场发现 32# 阵区组件安装部分螺栓未拧紧且组件安装不顺直误差错缝较多, 现场已要求整改。
3. 巡视现场发现 31# 阵区大棚支架安装施工人员未戴安全帽及悬挂安全绳, 现场已要求整改, 现场已整改完毕。
4. 巡视现场发现围栏基础浇筑填捣不密实, 且平整度不符合要求, 现场已要求整改, 现场已整改完毕。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

湖北
1
建

1. 组件安装完成约 7 组
2. 围栏基础浇筑完成约 10 个
3. 组件接地防腐处理完成约 35 组
4. 4 平方镀锌布完成约 10 组

其 它 事 项

本日现场监理人员

李金梁 陆迎高 魏先春

记录人:

陆迎高

总监 (总监代表):

李金梁

江苏省建设厅监制