

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 7 月 25 日

星期: 二

工程名称: 新阳镇污水处理厂

天气: 晴

气温: 28/38℃

 监
理
工
作
情
况

1. 整理资料, 要求施工单位及时上报相关资料.
2. 巡视现场发现 35# 桥架大棚支架安装部分螺栓紧固不到位, 且地脚螺栓有松动现象. 现场已要求整改.
3. 巡视现场发现现场部分施工人员防暑降温措施不到位, 现场已要求整改, 现场已整改完毕.

 施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

 湖北
建工

1. 组件安装完成约 6 组.
2. 36# 桥架大棚支架安装完成约 80%
3. 接地扁钢焊接完成约 300 米
4. 围栏基础浇筑完成约 11 个

 其
它
事
项

本日现场监理人员

李金梁 陶阳高 魏凯青

记录人:

陶阳高

总监 (总监代表):

李金梁

江苏省建设厅监制