

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2017年 7月 28日

星期: 五

天气: 晴

气温: 27/37°C

工程名称: 仙桃一期50米风

监
理
工
作
情
况

1. 整理资料, 要求施工单位及时上报相关资料。
2. 巡视现场发现 28# 阵组件安装不顺直 组件之间错缝较大 现场已要求整改。
3. 巡视现场发现 7月25日发现的 35# 阵大架安装问题今日已整改。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

湖
北
工
建

1. 组件安装约 6 组。
2. 盘管区接地扁钢焊接约 200 米。
3. 4 平方线布线约 10 组。
4. 景观河道开挖约 50%。

其
它
事
项

场内修桥。

本日现场监理人员

李金梁 陶迎高

总监 (总监代表):

李金梁

记录人:

陶迎高

江苏省建设厅监制