

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 7 月 29 日

星期: 六

工程名称: 李万村仙桃一期50KW

天气: 多云
气温: 26/35℃

监 理 工 作 情 况

1. 整理资料, 要求施工单位上报相关资料
2. 巡视现场发现 33# 阵列组件安装不顺直错缝较大且不齐现场已要求整改.
3. 巡视现场发现围栏立柱安装部分不垂直现场已要求整改, 现场已整改完毕.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

湖
北
工
建

1. 组件安装完成约 7 组
2. 32# 阵列接地扁钢焊接完成约 200 米
3. 4# 方阵布线约 20 组
4. 围栏安装约 200 米
5. 36# 阵列大棚支架安装约 50%

其 它 事 项

本日现场监理人员

李金梁 阮亚高

记录人:

阮亚高

总监 (总监代表):

李金梁

江苏省建设厅监制