

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年 7月 30日

星期: 日

天气: 多云

气温: 26/33℃

工程名称: 东方日升仙桃一期5兆瓦

监
理
工
作
情
况

1. 整理资料, 要求施工单位及时上报相关资料.
2. 巡视现场发现 2#-34# 电缆沟积水较多, 现场已要求整改.
3. 巡视现场发现大棚支架施工人员未挂安全绳, 且戴安全帽, 现场已要求整改及口头警告, 现场已整改完毕.
4. 巡视现场发现 2#~34# 阵列组件组与组之间 4 平方线套管过短, 现场已要求整改.

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

湖北
建工

1. 组件安装完成约 6 组
2. 接地扁钢焊接完成约 200 米 (3#)
3. 4 平方线布线约 15 组
4. 围栏立柱安装约 200 米
5. 汇流箱端接约 10 组.

其
它
事
项

场区内修桥 (因施工车辆压坏)

本日现场监理人员

李金梁 黄迎高

记录人:

黄迎高

总监 (总监代表):

李金梁

江苏省建设厅监制