

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年8月7日

星期: 一

工程名称: 苏南地区光伏电站二期50兆瓦

天气: 晴转多云

气温: 28/37℃

监
理
工
作
情
况

1. 整理资料, 要求施工单位上报相关资料。
2. 巡视现场发现 8月5日发现的33#阵区接地焊接问题 今日发现已整改完毕。
3. 巡视现场发现 33#、34#阵区部分电缆沟开挖深度不足 现场已要求整改, 现场已整改完毕。
4. 巡视发现围栏网片安装部分网片缺少螺栓, 现场已要求整改, 现场已整改完毕。

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

湖
北
工
建

1. 组件安装完成6组
2. 汇流箱端接约8组
3. 网片围栏安装约300米。
4. 35#阵区大棚支架檩条安装约80%
5. 36#阵区大棚支架安装约60%

其
它
事
项

场区内桥梁修筑(因施工车辆压坏原有道路)

本日现场监理人员

解四高

魏鬼岩

记录人:

解四高

总监(总监代表): 李红军