

监 理 日 记 ()

日期: 2017年8月8日

星期: 二

工程名称: 东台日仙桃一期500kV

天气: 阴
气温: 24/31℃

监
理
工
作
情
况

1. 整理资料, 要求施工单位上报相关资料.
2. 巡视现场发现 35# 阵区大棚支架标高不一致, 导致安装檩条后有起伏现象. 现场已要求整改.
3. 巡视现场发现 36# 阵区大棚支架檩条安装施工, 人员未戴安全绳. 现场已要求整改, 现场已整改完毕.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

湖
北
工
建

1. 组件安装完成约 6 组
2. 汇流箱端接完成约 10 组
3. 箱变变端接完成 2 组
4. 围栏网片安装约 300 米

其
它
事
项

35# 阵区大棚支架抄标高 检查是否有高低起伏的现象

本日现场监理人员

黄正高 魏凯春

记录人:

黄正高

总监 (总监代表):

李军