

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2017年 8月9日

星期: 5

天气: 多云转晴

气温: 25/31℃

工程名称: 新站仙林一期5米风

监
理
工
作
情
况

1. 整理资料, 要求施工单位相关资料
2. 巡视现场发现, 36# 阵区大棚支架安装部分螺栓未紧固到位, 现场已要求整改。
3. 巡视现场发现 围栏基础开挖深度不足, 现场已要求整改, 现场已整改完毕。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

湖
北
工
建

1. 组件安装约5组
2. 4平方线布线约10组
3. 汇流箱端接约1组
4. 围栏网片安装约200米
5. 道路平整铺砂约200米

其
它
事
项

本日现场监理人员

阮迎高 魏凯青

记录人:

阮迎高

总监 (总监代表):

王峰

江苏省建设厅监制