

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 8 月 10 日

星期: 四

天气: 晴
气温: 26/35°C

工程名称: 仙桃杨林尾一期500kV

监
理
工
作
情
况

1. 整理资料, 要求施工单位上报相关资料.
2. 巡视发现 34# 陈区接地焊接垂直接地极焊接不符合要求且数量不符合设计要求. 现场要求整改.
3. 巡视发现 31# 陈区汇流箱端接部分不符合要求, 现场已要求整改.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

湖
北
工
建

1. 汇流箱端接 8 组
2. 4 平方线布线 8 组
3. 35# 陈区电缆沟开挖 300 米
4. 场区道路平整铺砖 300 米

其
它
事
项

水利局对现场进行验收.

本日现场监理人员

陶迎高 魏凯春

记录人:

陶迎高

总监 (总监代表):

丁得