

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 8月 11日

星期: 五

天气: 多云转雨

气温: 25/22℃

工程名称: 扬州升仙本一期50兆瓦

监 理 工 作 情 况

1. 整理资料. 要求施工单位上报相关资料.
2. 巡视现场发现 36# 阵区 组件安装施工人员登高未系安全带. 现场已要求整改. 现场已整改完毕.
3. 巡视现场发现, 35# 阵区 4平方线布线野蛮施工. 现场已要求整改. 现场已整改完毕.

施 工 情 况

承包单位

湖北建工

施工内容及进度

1. 汇流箱端接约 8 组
2. 4平方线布线约 9 组
3. 36# 阵区 电缆沟开挖约 300 米
4. 35# 阵区 大棚组件安装约 5%

其 它 事 项

连排大棚组件开始安装.

本日现场监理人员

隋仰高 魏先春

记录人:

隋仰高

总监 (总监代表):

李保