

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 8月 16日

星期: 三

工程名称: 李市镇桃林镇50兆瓦

天气: 多云转阴
气温: 25/31℃

监 理 工 作 情 况

1. 巡视现场发现 35#、36# 阵区电缆沟积水较多, 现场已要求整改, 目前正在整改中.
2. 巡视现场发现 28# 阵区部分 mc4 插头连接后未放入支架槽中, 现场已要求整改, 现场已整改完毕.
3. 整理资料.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

湖北
中建

1. 组件安装完成约 4 组
2. 箱逆变~~器~~端接完成 2 组
3. mc4 插头接线完成约 7 组
4. 35#、36# 阵区连体大棚组件安装完成各约 2%

其 它 事 项

施工单位已将部分资料^{开始}上报

本日现场监理人员

李金梁 解迎高 魏凯青

记录人:

解迎高

总监 (总监代表): 李金梁