

监 理 日 记()

日期: 2017年8月22日

星期: 二

工程名称: 东台仙桃杨林尾镇一期50兆瓦

天气: 多云
气温: 26/35℃

监 理 工 作 情 况

1. 整理资料.
2. 巡视现场发现精品区围栏基础浇筑平整度不符合要求, 现场已要求整改, 现场已整改完毕.
3. 巡视发现36#阵区大棚组件部分安装不顺直, 现场已要求整改.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

湖北
工
建

1. m4插头连接约10组
2. 接地焊接完成约250米
3. 35#阵区大棚组件安装今晚完成约10%
4. 围栏基础浇筑约250米
5. 围栏网片安装约200米.

其 它 事 项

本日现场监理人员

李金梁 阮迎高 魏勤春

记录人:

阮迎高

总监 (总监代表):

李金梁

江苏省建设厅监制