

监 理 日 记 ()

日期: 2017年8月23日

星期: 二

天气: 晴

气温: 26/35°C

工程名称: 新日升仙林科技园一期50兆瓦

监
理
工
作
情
况

1. 整理资料.

2. 巡视现场发现^(8月22日)昨日发现的36#阵区大棚组件安装问题今日发现已整改.

3. 巡视现场场区围栏安装部分网片螺栓未拧紧现场已要求整改, 现场已整改完毕.

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

湖
北
工
建

1. 36#阵区汇流箱端接完成约5个
2. 围栏网片安装完成约200米
3. 36#阵区大棚组件安装完成约90%
4. MC4插头连接约10组

其
它
事
项

本日现场监理人员

李金梁 卢迎高 魏凯清

记录人:

卢迎高

总监 (总监代表):

李金梁

江苏省建设厅监制