

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 8 月 26 日

星期: 六

天气: 多云

气温: 24/31℃

工程名称: 东桥村仙桃村杨林镇一期光伏

监 理 工 作 情 况

1. 整理资料
2. 巡视现场发现雷堆村(2#~34#)网栏基础开挖基坑部分基坑尺寸不符合图纸要求, 现场已要求整改, 现场已整改完毕。
3. 巡视发现大棚阵列施工垃圾较多到处乱丢, 现场已口头要求立即整改。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

湖北建工

1. 36#阵列组件安装完成100%
2. 大棚区汇流箱端接完成约5个
3. 大棚区4平方线布线完成约60%
4. 2#~34#阵列网栏基坑开挖完成约300个

其 它 事 项

本日现场监理人员

李金梁

阮迎高

魏凯青

记录人:

阮迎高

总监(总监代表):

李金梁

江苏省建设厅监制