

监 理 日 记 ()

日期: 2017年8月27日

星期: 日

天气: 晴

气温: 25/34°C

工程名称: 新沂县杨楼镇一期项目

监 理 工 作 情 况

1. 整理资料

2. 巡视现场发现35#阵区大棚组件安装部分在块不顺直, 不贴合现场已要求整改。

3. 巡视现场发现27#~34#阵区围栏立柱安装部分立柱不垂直, 现场已要求整改, 现场已整改完毕。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

湖北建工

1. 大棚区4平方线布线完成约7组
2. 大棚区汇流箱端接完成约5个
3. 27#~34#阵区围栏立柱安装约200个
4. 场区修桥完成约70%

其 它 事 项

本日现场监理人员

李金梁 卢迎高

记录人:

卢迎高

总监 (总监代表):

李金梁