

监 理 日 记 ()

日期: 2017年8月28日

星期: 一

工程名称: 奔马山桃林恢复一期50米瓦

天气: 晴转云

气温: 25/35℃

监
理
工
作
情
况

1. 整理资料

2. 巡视现场发现35#阵区组件安装部分施工员系安全绳, 现场已要求整改, 现场已整改完毕.

3. 巡视现场发现26日发现的大棚区施工垃圾过多问题, 今日已整改完毕.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

湖

北

工

建

1. 大棚区汇流箱端接完成约6个

2. 27#~34#阵区棚网柱基础浇筑完成20个

3. 大棚区4平方布线完成约40%

4. MC4插头对接完成约6组

其
它
事
项

本日现场监理人员

李金梁

陆迎高

记录人:

陆迎高

总监(总监代表):

李群