

监 理 日 记()

日期: 2017年8月30日

天气: 多云
气温: 20~26°C

星期: 三

工程名称: 东28年山桃林棚期填·期02北瓦

监
理
工
作
情
况

1. 整理资料.
2. 巡视现场发现 36#棚区 m4 插头对接施工人员部分未系安全绳, 现场已要求整改, 现场已整改完毕.
3. 巡视现场发现 35#棚区 支架大棚及檩条安装部分螺栓安装不牢固 现场已要求整改, 现场已整改完毕.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

湖
北
工
建

1. 大棚区 m4 插头对接完成约 7组 (5人)
2. 大棚区 4 种檩条安装完成约 10% (4人, 车一辆)
3. 场区修桥完成约 90% (3人, 小挖机一台)
4. 场区道路浇筑完成约 100米 (4人, 小挖机一台)
5. 2#~34#棚区围档基础挖基坑约 20个 (5人)

其
它
事
项

本日现场监理人员

李金梁

解迎高

记录人:

解迎高

总监 (总监代表):

李金梁