

监 理 日 记()

日期: 2017年 9 月 1 日

天气: 阴
气温: 21/24℃

星期: 五
工程名称: 李市及仙桃杨柳镇一期50kw

监
理
工
作
情
况

1. 整理资料
2. 巡视现场 ~~发现~~发现 27#~34# 阵区围栏基础挖基坑部分基坑尺寸不符合要求, 现场已要求整改, 现场已整改完毕。
3. 巡视发现场区道路浇筑个别部位振捣不充分, 现场已要求整改, 现场已整改完毕。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

湖北建工

1. 场区道路硬化今晚完成约200米 (8人)
2. 35#、36# 大棚阵区 m4 插头对接完成 10% (8人, 叉车一辆)
3. 27#~34# 阵区 修桥绑扎钢筋 (4人)
4. 2# 温室大棚装玻璃 (3人)

其
它
事
项

本日现场监理人员

李金梁 魏兆春

记录人:

曹迎高

总监 (总监代表):

李军

江苏省建设厅监制