

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年 9月 4日

星期: -

天气: 阴转多云

气温: 20/25℃

工程名称: 东台仙桃杨镇一期50米瓦

监
理
工
作
情
况

1. 整理资料.

2. 巡视现场发现2#温室大棚PC板安装部分施工员未系安全绳, 现场已要求整改, 现场已整改完毕.

3. 巡视现场发现2#~3#院区盐淮区修桥钢筋绑扎部分不符合要求, 现场已要求整改.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

湖
北
工
建

1. 2#温室大棚PC板安装完成约20% (15人)
2. 大棚区m4接头对接累计完成65% (8人)
3. 院区道路整平 (小挖机一台)

其
它
事
项

本日现场监理人员

李金梁 阮亚高

记录人:

阮亚高

总监 (总监代表):

李金

江苏省建设厅监制