

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 9月 5日

星期: 二

工程名称: 东桥村仙林杨桃镇一期50北瓦

天气: 阴转阵雨
气温: 22/27℃

监
理
工
作
情
况

1. 整理资料
2. 巡视现场发现2#~4#阵区围栏立柱安装部分不垂直. 现场已要求整改. 现场已整改完毕.
3. 巡视现场发现景观河围栏安装部分不牢固. 现场已要求整改. 现场已整改完毕.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

湖
北
工
建

1. 围栏立柱安装约200个 (6人)
2. 景观河围栏安装完成约200米 (2人)
3. 1#.2#温室大棚PC板安装各完成约60%

其
它
事
项

本日现场监理人员

李金梁 隋迎高 严永开

记录人:

隋迎高

总监 (总监代表):

李金梁

江苏省建设厅监制