

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2017年 9月 12日

星期: 二

天气: 晴
气温: 20/30℃

工程名称: 东方仙桃杨林镇一期50兆瓦

监
理
工
作
情
况

1. 整理资料

2. 巡视发现 10#阵区部分组件接地连接未拧紧
不符合要求, 现场已要求整改。

3. 巡视现场发现 2#阵区支架基础二次浇灌部分不密实
现场已要求整改, 现场已整改完毕。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

湖北
工
建

1. 组件接地连接今晚完成约 11组 (4人)
2. 支架基础二次浇灌今晚完成约 40个 (8人)
3. 1#, 2# 温室大棚棚顶PC板安装各完成约 10%
(6人)

其
它
事
项

本日现场监理人员

李金梁 薛迎高 马庆升

记录人:

薛迎高

总监 (总监代表): 李金梁

江苏省建设厅监制