

监 理 日 记 ()

日期: 2017年9月13日

星期: 三

天气: 多云

气温: 21/30℃

工程名称: 新沂市桃林镇一期50兆瓦

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料 2. 巡视发现2#温室大棚棚顶PC板安装人员未系安全绳,现场已要求整改,现场已整改完毕。 3. 巡视发现9#2号发现的组件接地连接问题今日已整改。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	湖北建工	1. 组件接地连接今日完成约16组(4人) 2. 支架基础二次浇灌今日完成35个(8人) 3. 温室大棚PC板安装今日完成约10%(6人)
其 它 事 项		
本日现场监理人员	李金梁 殷迎高 严庆升	
记录人:	殷迎高	总监(总监代表): 李金梁