

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年 9 月 14 日

星期: 四

天气: 晴

气温: 24 / 30℃

工程名称: 杨林镇一期10兆瓦

监
理
工
作
情
况

1. 整理资料
2. 巡视现场发现1#温室大棚玻璃安装部分施工人员防护措施不符合要求,现场已要求整改。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

湖北建

1. 组件接地连接今日完成约15组(4人)
2. 支架基础二次浇灌今晚完成40个(8人)
3. 温室大棚PC板安装今日完成约10%(6人)

其
它
事
项

本日现场监理人员

曾迎高 李金果 严庆升

记录人:

曾迎高

总监(总监代表):

李金果