

监 理 日 记()

日期: 2017年9月15日

星期: 五

工程名称: 仙桃市杨林镇一期50亩反

天气: 晴
气温: 19/29℃

监
理
工
作
情
况

1. 整理资料.

2. 巡视现场发现 2# 温室大棚组件安装过程过于野蛮不符合要求. 现场已要求整改, 现场已整改完毕.

3. 巡视现场发现 9月14日发现的施工人员防护问题 今日已整改.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

湖
北
工
建

1. 组件接地连接今日完成约15组 (4人)
2. 支架基础二次浇筑今日完成约36个 (18人)
3. 2# 温室大棚组件安装约完成 5%

其
它
事
项

本日现场监理人员

李金梁 隋迎高 严庆升

记录人:

隋迎高

总监 (总监代表):

李金梁

江苏省建设厅监制