

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年 9 月 22 日

星期: 五

天气: 阴

气温: 20/27℃

工程名称: 东台新山桃杨柳镇一期光伏

监
理
工
作
情
况

1. 整理资料

2. 巡视现场发现 22# 阵支架基础二次浇灌部分基础填充不密实, 现场已要求整改, 现场整改完毕

3. 巡视现场发现 9月18日发现的24#阵区二次浇灌问题今日已整改.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

湖
北
工
建

1. 井温室大棚组件安装完成. (15人)
2. 组件接地连接今日安装约15组 (14人)
3. 支架基础二次浇灌今日完成约80个 (25人)

其
它
事
项

本日现场监理人员

李金梁 解亚高 严庆升

记录人:

解亚高

总监 (总监代表): 李金梁

江苏省建设厅监制