

监 理 日 记()

日期: 2017年9月24日

星期: 日

天气: 阴转多云

气温: 22/30°C

工程名称: 李庄东升仙桃杨林镇一期50兆瓦

监
理
工
作
情
况

1. 整理资料

2. 巡视现场发现 1# 温室大棚组件安装部分施工未系安全绳现场已要求整改, 现场已整改完毕。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

湖
北
工
建

1. 1# 温室大棚组件安装今日完成约 15% (5人)
2. 支架基础二次浇筑今日完成约 800个 (20人)
3. 组件接地连接完成约 16组 (4人)

其
它
事
项

本日现场监理人员

李金梁

阮迎高

严庆升

记录人:

阮迎高

总监 (总监代表):

李金梁