

监 理 日 记()

日期: 2017年 9月 25日

星期: _____

工程名称: 李金梁桃杨林镇一期 50兆瓦

天气: 多云
气温: 23/30℃

监 理 工 作 情 况

1. 整理资料

2. 巡视现场发现 9月23日发现的1#温室大棚
组件安装问题今日已整改.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

湖
北
工
建

1. 1#温室大棚组件安装累计完成约80% (4人)

2. 支架基础二次浇灌今日完成约900个 (25人)

3. 组件接地连接今日完成约15组 (4人)

其 它 事 项

本日现场监理人员

李金梁 陆迎高 严东升

记录人:

陆迎高

总监 (总监代表): 李金梁