

监 理 日 记()

日期: 2017年 9月 26日

星期: 二

天气: 多云

气温: 23/32℃

工程名称: 李金梁桃杨村集镇一期光伏

监
理
工
作
情
况

1. 整理资料

2. 巡视现场发现 5# 阵列支架基础二次浇筑部分
宽缝不密实, 现场已要求整改. 现场部分已整改完毕.施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

湖
北
工
建

1. 1# 温室大棚组件安装累计完成约 90% (14人)
2. 支架基础二次浇筑今晚完成约 850个 (125人)
3. 组件接地连接今晚完成约 15组 (14人)

其
它
事
项

本日现场监理人员

李金梁 隋迎高 李庆升

记录人:

隋迎高

总监 (总监代表):

李金梁