

监 理 日 记 ()

日期: 2017年9月27日

星期: 三

工程名称: 东坝镇仙桃村林屋镇一期50兆瓦

天气: 阴转雨

气温: 19/24℃

监 理 工 作 情 况

1. 整理资料

2. 巡视现场发现2#温室大棚玻璃安装有踩踏组件的现象, 现场已要求整改并警告, 现场已整改完毕。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

湖北
工
建

1. 支架基础二次浇灌今日完成约 800个 (20人)
2. 1# 温室大棚 组件安装完成 100% (4人)
3. 2# 温室大棚 玻璃安装今日完成约每片的 10% (3人)

其 它 事 项

景观河桥开挖完成约 30% (一台挖掘机)

本日现场监理人员

李金梁 高迎高 尹庆开

记录人:

高迎高

总监 (总监代表):

李金梁

江苏省建设厅监制