

监 理 日 记 ()

日期: 2017年9月30日

星期: 六

天气: 阴

气温: 20/26℃

工程名称: 东方红仙桃杨林镇一期50兆瓦

 监
理
工
作
情
况

1. 整理资料

 2. 巡视现场发现1#温室大棚玻璃安装部分施工
人员防护措施不到位, 现场已要求整改, 现场
已整改完毕。

 施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

 湖
北
工
建

1. 支架基础二次浇灌今晚完成约50个(20人)
2. 1#温室大棚玻璃安装今晚完成约10%(4人)
3. 1#, 2#温室大棚基础回填(挖机一台)

 其
它
事
项

本日现场监理人员

李金梁 颜迎高 严庆开

记录人:

颜迎高

总监(总监代表):

李金梁