

监 理 日 记 ()

日期: 2017年10月9日

星期: 一

工程名称: 新阳什仙桃村棚改-一期5#楼

天气: 多云
气温: 21 / 30℃

监
理
工
作
情
况

- 1. 整理资料, 学习有关规范
- 2. 巡视现场发现 7# 降区 支架基础二次浇灌发现个别支架填充不密实, 现场已要求整改。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

湖北工建

- 1. 支架基础二次浇灌完成约 800 个 (20人)
- 2. 温室大棚玻璃安装约 (10%) (4人)

其
它
事
项

粘附 品质部 以来现场检查

本日现场监理人员

李金果 卢迎高 严庆升

记录人:

卢迎高

总监 (总监代表):

李金果