

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年 10月 10日

天气: 阴

星期: 二

气温: 14 / 22℃

工程名称: 杨林镇一期5兆瓦

监
理
工
作
情
况

1. 整理资料, 学习有关规范
2. 陪同业主及新研质品部门现场检查质量问题

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

湖北
工
建

1. 支架基础二次浇灌今日完成约 600个 (20人)
2. 温室大棚 玻璃安装今日完成约 10% (14人)

其
它
事
项

本日现场监理人员

李金梁 庞迎高 严庆开

记录人:

庞迎高

总监 (总监代表):

李金梁

江苏省建设厅监制