

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年6月17日

星期: 六

工程名称: 仙林一期50兆瓦光伏项目

天气: 多云
气温: 22/30℃

1. 整理资料, 督促施工单位上报相关资料。
2. 巡视现场发现1#温室大棚基础淤泥未清, 现场要求整改。
3. 巡视发现升压站电缆沟垃圾较多, 现场已口头通知整改。
4. 巡视发现升压站变压器构支架接地安装人员未系安全带, 现场已通知整改, 现场已整改完毕。

施工情况	承包单位	施工内容及进度
	湖北建工	1. 配电楼继保室二次接线约60% 2. 配电楼电缆沟盖板完成约90% 3. 1#温室大棚基础模板完成约70% 4. 4#方线布线约40组 5. 组件安装约35组。 6. 升压站围栏安装约90%

其它事项: 组件到货2车。

本日现场监理人员

李金梁 贾迎高 魏凯春

记录人:

贾迎高

总监(总监代表):

李金梁