

监 理 日 志 ()

日期：2017年 5 月 02 日 天气：多云，有风

星期：二 气温：23°

工程名称：盐城星启新能源翔宇物流3MW分布式光伏发电

监 理 工 作 情 况	1、施工现场巡检，现场施工人员部分没有佩戴安全帽，与其安全员进行沟通，进行安全技术交底工作，督促施工单位安全文明施工。对导轨及其组件安装进行抽查，发现部分导轨连接处锚固不到位，要求连接处四个铆钉必须都要进行锚固 2、对现场接线进行核查， 3、完善监理云上边该项目相关信息，对原始制定的工程进度进行完善，审核施工方报审的相关工程资料。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江苏能新 光伏科技 有限公司	1、1号屋面进行接线工作，所有穿过检修通道的地方需要有套管，导轨铺设完成80%，部分导轨连接处还未进行锚固。组件铺设完成50%，施工人数；12人。 2、2号屋面导轨安装完成90%，组件放置位置未进行安装，组件安装完成60%，施工人数；12人 3、3号屋面未进行施工作业 4、现场施工总计人数24人。	
其 它 事 项			
本日现场监理人 员			
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	