

监 理 日 志 ()

日期：2017年 5 月 03 日 天气：多云，有风

星期：三 气温：21°

工程名称：盐城星启新能源翔宇物流3MW分布式光伏发电

监 理 工 作 情 况	1、施工现场巡检，安全无事故，督促进行安全文明施工， 2、巡视检查屋顶导轨铺设以及组件的安装，要求支架铺设整齐，连接处锚固牢固，组件安装必须整齐美观，严格要求作业人员紧固压块的同时不能用脚踩在组件上，防止损坏组件。 3、由于今天风力较大，经和施工方进行协商，取消原本的组件吊装作业，待吊装条件允许再行作业。要求组件搬运人员尽量在风力较大时尽可能两个人合作运转组件，防止风力过大造成人员受伤和损坏组件。 4、现场巡检要求作业人员将屋顶排水沟内的垃圾进行清理，防止下雨导致排水孔堵塞，以免影响施工进度。		
施 工 情 况	施 工 单 位		施 工 内 容 及 进 度
	江苏能新 光伏科技 有限公司		1、1号屋面进行接线工作，所有穿过检修通道的地方需要有套管，导轨铺设完成80%，部分导轨连接处还未进行锚固。组件铺设完成50%，施工人数；12人。 2、2号屋面导轨铺设已基本完成，组件安装完成80%，施工人数；12人 3、由于接地扁铁、桥架等后续材料没有进场，3号屋面暂停作业，组件安装基本完成。 4、4台箱变进场。
其 它 事 项			
本日现场监理人员		雷博文	
记录人：雷博文		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	