

监 理 日 志 ()

日期：2017年 5 月 05 日 天气：多云

星期：三 气温：18°

工程名称：盐城星启新能源翔宇物流3MW分布式光伏发电

监 理 工 作 情 况	1、施工现场巡检，安全无事故，督促进行安全文明施工， 2、巡检组件吊装作业，要求现场作业人员注意安全，作业半径内拉警戒线，安全文明施工。组件吊装过程中压坏屋面采光带，下发监理通知单ZHJL-XYHB-02，要求尽快修复，严重警告一次，下不为例。 3、核查配电室基础放线工作，要求按图施工，尺寸精确。 4、巡查屋面接线工作，要求接线头必须压接线卡，按图施工。		
施 工 情 况	施工单位 江苏能新 光伏科技 有限公司	施工内容及进度 1、1号屋面进行导轨铺设和组建安装，支架安装70%，导轨累计安装完成65% 2、2号屋面进行组建安装，累计完成组件安装90%，现场进行组件接线工作，检修通道连接处有套管保护。 1、1号屋面组件安装，累计完成安装80%，吊车完成最后组件吊装作业。	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员	雷博文		
记录人：雷博文		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	