

监 理 日 志 ()

日期：2017年 5 月 06 日 天气：多云

星期：五 气温：26°

工程名称：盐城星启新能源翔宇物流3MW分布式光伏发电

监理工作情况	1、施工现场巡检，安全无事故，督促进行安全文明施工，坚决杜绝工人现场吸烟。 2、巡检现场接线工作。核对图纸，要求按图施工。接头线卡必须紧固，检修通道连接处必须要有套管保护。2号屋面因组串错误出现部分返工，要求整改重新安装。 3、对施工现场组件安装工作进行检查，要求组件安装整齐美观，压块螺栓紧固必须到位，组件上边不允许放置重物，更不能踩在上边。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	江苏能新光伏科技有限公司	1、1号屋面进行导轨铺设和组件安装，导轨累计完成80%，组件安装完成75%，施工总人数12人 2、2号屋面因本已完成组件安装，因有组串数量出现问题导致部分组件重新安装，暂停施工。 1、3号屋面组件安装，累计完成安装80%，导轨累计完成90%。施工总人数9人。
其它事项		
本日现场监理人员	雷博文	
记录人：雷博文	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	