

监 理 日 志 ()

日期：2017年 5 月 07 日 天气：晴

星期：日 气温：26°

工程名称：盐城星启新能源翔宇物流3MW分布式光伏发电

监 理 工 作 情 况	1、施工现场巡检，安全无事故，督促进行安全文明施工， 2、平行检查配电室及SVG放线工作，对施工现场汇流箱、逆变器基础放线工作进行抽检，要求按图施工，放线准确。 3. 现场巡检发现，有多个人同时通过爬梯爬向屋面，造成严重的安全隐患，要求下不为例，爬梯上必须只能有一个人。 4. 巡检施工现场组件安装工作，要求组件安装必须整齐牢固，组串末端导轨超过50cm的必须进行稳固。 5. 巡检2号屋面因组串数量错误导致的接线与图纸不符的部分组件的返工工作，要求按图纸施工。		
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江苏能新 光伏科技 有限公司	1、1号屋面进行组件安装工作，累计完成组件安装75%，吊车进行组件吊装作业，现场吊装人员配合良好，施工稳步推进， 施工人数；9人。 2、2号屋面因前一天组串个数而导致的接线与图纸不符的问题进行拆除重新安装，累计完成组件安装100% 3、3号屋面已完成组件安装工作。	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员	雷博文		
记 录 人：雷博文		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	