

监 理 日 志 ()

日期：2017年 5 月 08 日 天气：小雨

星期：二 气温：16°

工程名称：盐城星启新能源翔宇物流3MW分布式光伏发电

监 理 工 作 情 况	1、因下雨原因屋面组件安装暂停1天。 2、现场巡检土建施工作业，要求将配电室基础所在的环氧地坪凿毛。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏能新 光伏科技 有限公司	1、土建作业队伍进行配电室基础环氧地坪的凿毛工作，箱逆变基础开挖工作 2、施工现场总人数为5人，单桥车一辆，挖机一台。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	雷博文	
记 录 人：雷博文	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	