

监 理 日 志 ()

日期：2017年 5 月 10 日 天气：晴

星期：三 气温：30°

工程名称：盐城星启新能源翔宇物流3MW分布式光伏发电

监 理 工 作 情 况	1、施工现场巡检，安全无事故，督促进行安全文明施工。 2、对1#屋面的组件安装工作进行抽检，发现组件上放置施工用具，要求进行安全文明施工，组件安装过程中禁止在组件上放东西，禁止脚踩、手压组件 3、对土建作业现场进行巡检，核对箱逆变基础承台钢筋绑扎工作、模板支护工作。要求按图施工，严格控制标高，模板连接处密封。 4、对基础承台浇筑工作进行旁站，并做旁站记录。 5、整理监理资料，与施工方了解相关报审资料的编写进度，要求其做到资料与施工同步。		
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江苏能新 光伏科技 有限公司	1、1#屋面进行组件安装工作，累计完成组件安装80%，施工总人数11人。 2、2#、3#屋面进行扁铁接地工作。 3、土建作业队进行箱逆变基础钢筋网绑扎工作，承台模板支护工作，承台混凝土浇筑工作，现场施工总人数5人，罐车一辆，泵车一辆。	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员	雷博文		
记录人：雷博文		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	





盐城翔宇环保屋顶分...
2017-05-10